## 35KV 母线设备试验记录 一

设备间隔号 设备命名 试验日期 气温: 试验人员 审核

名	试验项目	试验标准				试 验 数 据							结 论	
电压互感器	铭 型号:	变比:35/ 3KV;100/ 3V;100/ 3V;100/3V 生产厂家												
	牌 生产日期: 编号:A: B: C:   使用Q器 绝缘电阻 直流电阻 局放试验:													
	使用仪器 绝缘电	电阻 				直流电阻			局放试验:					
	绝缘电阻					A		A	В		С			
	( )					一次					+			
						二世	K							
	交流耐压	二次:2KV (1 分钟)												
	一次直流电阻	与同类值比较				A: B:			C: (K )					
	局部放电试验	1.测量持续时间>=1				相别			A	I	ВС			
		分钟			•	起始电压(KV)								
		2.电压在 25.7kV 时不				终止电压(KV)								
		大于 100pC				放电量 (pC)		25.7kV						
		a-x	30	40		50	55	57.7	60	65	70	75V		
		A1												
		B1												
		C1												
		A2												
	伏安特性	B2												
	(A)	C2												
		an-xn 20 25		25	30		33.3	35		40	43.3V			
		A												
		В	В											
		С												
	极性 变比	减极性	<b>上及符</b>	合铭牌变	比	A 与 1a da 减极性 变比正确								
金属氧化物避	铭 型号: 牌 编号: A:		B:	生产厂	家	: 生产日期: C:								
	使用仪器 绝缘电	阻					参		<b>上漏</b>					
	绝缘电阻	与出厂值比较				A:		B:		C:		( )		
	直流参考电压	(1mA) >= KV				A: B:		B:	C:		(KV)			
雷	75%U1mA 泄漏	<=50 A				A: B:		B:	C:			( A)		
器	基座绝缘电阻					A: B:		C:			( )			
	型号:	厂家:				出厂日期: 编号:A: B:					В:	C:		
监测	使用仪器							-						
仪	电流回路检验					A:		B:		C:				
	计数器检验													

## 35KV 母线设备试验记录 二

设备间隔号 设备命名 试验日期 气温: 试验人员 审核

名	试验项目	试验标准		ì	式验数据		结 论
熔断器	型号:	额定电流:	厂家:		出厂日期:		
	直流电阻	与同类比无明显差别	A	В	C		
母	型号:	额定电流:	厂家:		出厂日期:	编号:	
母线闸	绝缘电阻		A:	В:	C:	( )	
刀	交流耐压	100KV/1 分钟					
母线	绝缘电阻		A:	В:	C:	( )	
线	交流耐压	100KV/1 分钟					