

温州市华特电气有限公司

升高座电流互感器试验报告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	1#主变110KV中性点升高座流变	试验性质	交接	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二. 铭牌:

二次标志	型 号	变 比	准确级	其 它
4S1-4S5	LRB-35	100 150 200 300/5	10P20/10P20/10P20/10P30	生产日期 生产厂家 编号:

三. 绝缘电阻及交流耐压:

使用仪器:1000V 摇表

二次标志	绝缘电阻	交流耐压
4S1-4S5	1000	2KV/1 分钟通过

四. 伏安特性:

使用仪器:


二次标志	---	0.5	0.75	1	2	3	4	5(A)
4S1-4S5	(V)							

五. 极性: 套管引出线与 4S1 减极性

六. 变比: 符合铭牌变比 正确

七. 结论:

合格



审核

试验人员