

温州市华特电气有限公司

真 空 开 关 试 验 报 告

一. 试验环境:

| | | | | | |
|------|-----|------|----|------|-----|
| 设备单位 | 变电所 | 试验日期 | | 记录编号 | |
| 设备名称 | 开关 | 试验性质 | 预试 | 报告号数 | 1-1 |
| 天 气 | 晴 | 温 度 | ℃ | 湿 度 | % |

二. 铭牌:

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|------|-----|-----|
| 型 号 | 额定电压 | 额定电流 | 开断电流 | 生产厂家 | 日 期 | 编 号 |
| ZN-10 | 10KV | 1250A | 31.5KA | | | |

三. 绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器: 2500V 摇表

| 项 目 | A | | B | | C | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 耐压前 | 耐压后 | 耐压前 | 耐压后 | 耐压前 | 耐压后 |
| 整体 | | | | | | |
| 断口 | | | | | | |
| 拉杆 | | | | | | |

四. 交流耐压: (KV/1 分钟)

使用仪器: 高压试变

| 相 别 | A | B | C |
|-----|---|---|---|
| 整 体 | | | |
| 断 口 | | | |

五. 接触电阻: (μΩ)

使用仪器:

| 相 别 | A | B | C |
|-----|---|---|---|
| 数 据 | | | |

六. 结论:

合格

审核:

试验人员: