

温州市华特电气有限公司

负 荷 开 关 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	负荷开关	试验性质	交接	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度		湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	额定电压	额定电流	开断电流	生产厂家	日 期	编 号
FZN-12	10KV	125A	31.5KA			

三. 试验数据:

使用仪器: 2500V 摇表. 高压试变. 型回路电阻测试仪

相别	绝缘电阻()			交流耐压(KV/1分)		接触电阻()
	整体	断口	拉杆	整体	断口	
A						
B						
C						

四. 操动机构试验:

项 目	合 闸	分 闸	模拟操动试验
标 准	80%-110%Ue 可靠合闸	80%-110%Ue 可靠分闸	
结 论	通 过	通 过	

五. 结论:

合格

审核

试验人员