

温州市华特电气有限公司

真 空 开 关 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称		试验性质	预试	报告号数	1-1
天 气		温 度	℃	湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	额定电压	额定电流	开断电流	生产厂家	日 期	编 号

三. 绝缘电阻: (MΩ)

使用仪器: 2500V 摇表

项 目	A		B		C	
	耐压前	耐压后	耐压前	耐压后	耐压前	耐压后
整体						
断口						
拉杆						

四. 交流耐压: (KV/1 分钟)

使用仪器: 高压试变

相 别	A	B	C
整 体			
断 口			

五. 接触电阻: (μΩ)

使用仪器:

相 别	A	B	C
数 据			

六. 结论:

合格

审核:

试验人员: