

温州市华特电气有限公司

消 谐 装 置 试 验 报 告

一. 试验环境:

设备单位	变电所	试验日期		记录编号	
设备名称	消谐装置	试验性质	预试	报告号数	1-1
天 气	晴	温 度	℃	湿 度	%

二. 铭牌:

型 号	额定电压	生产厂家	生产日期	编 号
WNX-10/III	10KV			

三. 试验数据:

试验项目	试验标准	试验数据
复归试验	复归后, 正常运转	
接地动作值	30±5V	
基频动作值	150±5V	
干扰试验	装置不误动	

四. 结论:

合格

审核:

试验人员: